



拒绝烟草·珍爱生命

市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年3月10日)

一、贾鲁嘉苑 AB 地块

1. 支护桩、微型桩、CFG 桩、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、主楼防水施工已完成；

2. 土方开挖累计完成 45.39 万立方米，SDS 桩累计完成 1784 根，降水井累计完成 175 口，基坑边坡支护累计完成 12250 立方米；

3. 基础施工：筏板浇筑累计完成 25025 立方米；

4. 基础钢筋：A1#、A2#、A3#、A4#、A5#、A6#、A7#、A8#、B1#、B2#、B3#、B4#、B5#、B6#、B7# 楼基础底板钢筋完成；

5. 主体工程：A1# 楼二层完成 20%，A2# 楼四层完成 5%，A3# 楼四层完成 35%，A4# 楼五层完成 15%，A5# 楼一层完成 90%，A6# 楼四层完成 25%，A7# 楼负一层完成 85%，A8# 楼负一层完成 90%，B1# 楼五层完成 100%，B2# 楼五层完成 25%；主体浇筑累计完成约 16779 立方米。

二、贾鲁嘉苑 C 地块

1. CFG 桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装施工已完成；

2. 土方开挖累计完成 25.05 万立方米，SDS 桩累计完成 900 根；

3. 基础施工：褥垫层累计完成 8450 平方米，砼垫层累计完成 23000 平方米，防水累计完成 21800 平方米，筏板浇筑累计完成 13100 立方米；

4. 基础钢筋：1#、2#、3#、4#、5#、6#、8#、9#、10# 楼筏板钢筋完成；7# 楼基础钢筋完成 80%，10#、24# 地库筏板钢筋完成 100%，22# 地库筏板钢筋完成 80%；

5. 主体工程：1# 楼六层完成 50%，2# 楼六层完成 30%，3# 楼三层完成 100%，4# 楼七层完成 40%，5# 楼一层完成 80%，6# 楼八层完成 100%，8# 楼一层完成 100%，9# 楼负一层完成 100%，10# 楼负二层完成 55%，20# 地库负一层完成 80%，6# 楼八层完成 100%，8# 楼一层完成 100%，9# 楼负一层完成 100%，10# 楼负一层完成 75%，26# 地库负一层完成 55%；主体浇筑累计完成 10520 立方米。

三、贾鲁嘉苑 D 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成；

2. 主体工程：1# 楼二层完成 60%，2# 楼三层完成 100%，3# 楼五层完成 10%，4# 楼三层完成 80%，5# 楼三层完

成 80%，6# 楼三层完成 80%，7# 楼三层完成 80%，8# 楼三层完成 80%，9# 楼一层完成 70%，10# 楼一层完成 80%，11# 楼负一层完成 70%；主体浇筑累计完成 8568 立方米。

四、贾鲁嘉苑 L 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护施工已完成；

2. 基础施工：褥垫层累计完成 15000 平方米，砼垫层累计完成 20000 平方米，防水层累计完成 21600 平方米，防水保护层累计完成 22000 平方米，筏板浇筑累计完成 20233 立方米；

3. 主体工程：1# 楼四层完成 80%，2# 楼七层完成 10%，3# 楼三层完成 100%，4# 楼七层完成 20%，5# 楼三层完成 50%，6# 楼三层完成 5%，7# 楼十层完成 50%，8# 楼三层完成 20%，9# 楼五层完成 80%，10# 楼五层完成 80%，12# 楼二层完成 70%，13# 楼二层完成 100%，14# 楼二层完成 90%；主体浇筑累计完成 20207 立方米。

五、金海嘉苑 A 地块

1. 土方工程、降水井、桩基工程、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、砼垫层施工已完成；

2. 主体工程：1# 楼十二层完成 20%，2# 楼六层完成 80%，3# 楼六层完成 40%，4# 楼十二层完成 100%，5# 楼九层

完成 80%，6# 楼东单元八层完成 80%、西单元八层完成 80%，7# 楼六层完成 80%，8# 楼六层完成 20%，9# 楼东单元六层完成 80%、西单元六层完成 80%，10# 楼东单元三层完成 20%、西单元三层完成 20%，11# 楼六层完成 20%，12# 楼东单元三层完成 60%、西单元三层完成 60%，13# 楼东单元六层完成 40%、西单元五层完成 80%，14# 楼三层完成 20%，15# 楼四层完成 100%，16# 楼五层完成 80%，17# 楼东单元七层完成 60%、西单元七层完成 20%，18# 楼东单元九层完成 20%、西单元九层完成 50%，19# 楼三层完成 60%，20# 楼二层完成 40%，21# 楼东单元七层完成 80%、西单元七层完成 100%，22# 楼八层完成 80%，23# 楼东单元二层完成 100%、西单元三层完成 60%，24# 楼五层完成 60%，25# 楼东单元六层完成 50%、西单元六层完成 80%，南区车库基础完成 97%、主体完成 93%，北区车库基础完成 97%、主体完成 93%。

六、建设嘉苑

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、砼垫层施工已完成；

2. 基础施工：防水层累计完成 38320 平方米，防水保护层累计完成 38300 平

方米，筏板浇筑累计完成 28452 立方米；

3. 基础钢筋：11 栋楼筏板钢筋全部完成，A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、B1、B4、B5、B8、B9、B11 区车库筏板钢筋完成，A7 区车库顶板钢筋完成 85%，B11 区车库顶板钢筋完成 55%；

4. 主体工程：1# 楼负一层完成 5%，2# 楼负二层完成 85%，4# 楼一层完成 55%，6# 楼负二层完成 93%，7# 楼四层完成 30%，10# 楼一层完成 85%，11# 楼一层完成 80%，12# 楼负二层完成 80%，13# 楼负一层完成 45%；主体浇筑累计完成 16493 立方米。

七、顺和家园

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、边坡支护、基础施工已完成；

2. 基础钢筋：A1#、A2#、A3#、A4#、A6#、A7#、A8#、A9#、B1#、B2#、B3#、B4#、B5#、B6#、B9#、B10#、B11#、B12# 楼筏板钢筋完成，A2、A6 区车库筏板完成 100%，B8# 楼筏板钢筋完成 100%，B7# 楼筏板钢筋完成 10%；

3. 主体工程：A1# 楼负二层完成 75%，A2# 楼负二层完成 50%，A4# 楼二层完成 10%，A6# 楼一层完成 65%，A7#

楼一层完成 40%，A8# 楼三层完成 5%，A1 区车库完成 80%，A8 区车库完成 35%，B2# 楼二层完成 10%，B3# 楼负二层完成 75%，B4# 楼负二层完成 75%，B9# 楼一层完成 30%，B11# 楼负一层完成 50%，B12# 楼负一层完成 60%，B2 区车库完成 25%，B5 区车库完成 75%；主体浇筑累计完成 10240 立方米。

八、泰和家园

1. 土方工程、CFG 桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成；

2. 主体工程：A 区：A1# 楼八层完成 40%，A2# 楼二层完成 60%，A3# 楼六层完成 35%，A4# 楼二层完成 40%，A5# 楼四层完成 50%，A6# 楼十二层完成 40%，A7# 楼十四层完成 10%，A8# 楼十三层完成 30%，A9# 楼十三层完成 30%，A10# 楼十八层完成 10%，A11# 楼十三层完成 10%，A12# 楼八层完成 20%；B 区：B1# 楼十二层完成 90%，B2# 楼三层完成 20%，B3# 楼三层完成 80%，B4# 楼八层完成 20%，B5# 楼六层完成 10%，B6# 楼五层完成 55%，B7# 楼五层完成 30%，B8# 楼四层完成 20%，B9# 楼四层完成 80%，7-11/L-P 地库顶板完成 100%，1-7/T-P 商铺二层完成 100%；AB 区浇筑累计完成 52266 立方米。