

# 我市加快新型建材墙体材料企业大气污染防治

本报讯 (记者 李莉) 8月9日上午,市委常委、常务副市长吉建军采取“四不两直”方式,深入商水、西华、淮阳部分新型建材墙体材料企业,对大气污染防治工作进行暗访检查。

为加强我市新型建材墙体材料企业大气污染防治工作,进一步提升企业绿色生产水平,推动我市空气质量持续改善,根据国家、省相关政策法规要求,我市对辖区内的191家新型建材墙体材料企业进行集中整治,督促企业积极整改。从此次暗访情况看,仍有一部分新型建材墙体材料企业未建立废气设施运行台账,粉状物料未采取密闭输送、物料堆场不密闭、治理设施不完善、烟气在线监控设施安装不到位等问题。

吉建军要求,全市各级各部门要提高认识,加大力度做好新型建材墙体材料企业大气污染防治攻坚战。要在前期排查和整治的基础上,建立新型建材墙体材料企业环境管理台账,监督企业严格落实污染治理措施。新型建材墙体材料企业排放的各项污染物必须达标排放,安装在线监测设备并与市、省联网,无组织排放按照要求整治到位。凡是未按照要求联网、不能稳定达标排放、无组织排放不到位、新建不符的新型建材墙体材料企业,停产整治或依法拆除。①6

# 严格督导问责 推动“创卫”工作落实

本报讯 (记者 李莉) 8月9日,距离7月20日市委常委、常务副市长吉建军督导中心城区“创卫”工作过去了20天,各分包责任单位对上次督导工作中发现的问题整改情况如何、“创卫”11项重点工作落实情况如何?当天下午,吉建军带领各区各部门相关责任人进行了“回头看”。

吉建军一行先后实地查看了华耀城汽车站公厕治理、华耀城内部及周边治理、汇鑫九号院项目建设工地环境整治、建设大道加油站环境卫生及公厕治理、铁路主题公园周边环境整治、中原路等主次干道修护、德化社区

和周口美好家园社区改造等情况,对行动迅速、工作落实到位的分包责任单位提出表扬,对行动迟缓、进展缓慢的分包责任单位进行了严厉批评,并提出限时整改意见。

吉建军强调,各区各部门要对照创建国家卫生城市任务分工,突出问题导向,加快落实11项重点工作。要压实责任,建立台账,逐项对账销号,做到“问题不查清不放过、整改不到位不放过、成效不符合要求不放过、群众对整改不满意不放过”,以督导问责层层传导压力,推动“创卫”各项工作落实。①6

# 凝聚共识 举全市之力再掀“创卫”热潮

本报讯 (记者 李莉) 8月10日下午,全市创建国家卫生城市督导工作推进会在市疾控中心召开。市委常委、常务副市长吉建军出席会议并讲话。

会上,吉建军利用两天的时间,对中心城区各项“创卫”工作的开展落实情况进行了“地毯式”督导检查,并针对发现的问题现场办公,提出具体整改要求和解决办法。

吉建军指出,“创卫”数月,经过全市各级各部门的共同努力,顺利通过了第一个阶段,目前“创卫”工作已经进入第二个关键阶段。但是通过督查发现,个别分包责任单位和专项工作组没有

进入临战状态,一些工作任务责任不够明确,抓工作的标准不够高,工作方法措施不够严。

吉建军要求,全市各级各部门对“创卫”工作思想认识要再提升,要时刻保持一级战备状态,上下齐心,振作精神,再掀“创卫”新高潮。责任机制要再完善,做到高位推动有力有效,本位履职尽责尽心尽责。工作标准要再提高,既要精准精细对标,又要高质量高水平创建。督导问责要更严格,各分包责任单位要对存在的问题尽快清除解决。各督导组要加大问题督导和技术指导力度,以问题为导向,强化问责意识,做到有责必问、问责必严。②2

# 我市启动女兵征集初审初检

本报讯 (记者 彭慧) 飒爽英姿五尺枪,不爱红妆爱武装。8月11日上午,我市启动2019年女兵初审初检工作,市征兵办公室组织纪检、公安、教育、卫生、宣传等部门,对应征女青年的户籍、学历、身高、体重、视力等信息进行审核检查。当天,我市共有200余名通过全国征兵网核验筛选确定的应征女青年参加女兵初审初检,审查合格者将按照相关规定作为送检对象,参加正式体检,接受祖国的挑选。

在初检现场,应征女青年拿着《应征女青年网上报名及审核表》等有关证件有序等待初审初检。初检项目分别是

年龄审核、户籍审核、学历审核和身高、体重、视力的初检。在市征兵办工作人员的严格审查检查下,各项工作有序进行。

市征兵办副主任李保祥告诉记者,在初审初检合格后,这些女青年还会经过正式体检、综合素质考评和政治考核等审查,之后才能正式定兵入伍。据悉,初审初检结束后,市征兵办公室将公示初审初检合格人员名单,并在网上同步确定送检对象。合格人员由省征兵办公室组织对政治思想、身体素质、文化素质等进行综合素质考评,并根据排名排序确定预定新兵。②2

## 一、贾鲁嘉苑 AB 地块

1. 支护桩、桩基工程、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、主楼防水、主楼基础钢筋施工已完成;

2. 土方开挖累计完成 46.49 万立方米,降水井累计完成 175 口,基坑边坡支护累计完成 12250 平方米;

3. 基础钢筋:地库 A3、A4、A7、A9、A11、A12、A13、A16、B1、B11、B12、B13、B15 区筏板钢筋完成 100%,A17 区筏板钢筋完成 60%;

4. 主体工程:A1# 楼十九层完成 25%,A2# 楼十九层完成 30%,A3# 楼十九层完成 15%,A4# 楼二十层完成 65%,A5# 楼十三层完成 70%,A6# 楼十九层完成 65%,A7# 楼十二层完成 70%,A8# 楼十三层完成 15%,B1# 楼二十三层完成 15%,B2# 楼已封顶,B3# 楼二十四层完成 60%,B4# 楼十九层完成 10%,B5# 楼二十五层完成 60%,B6# 楼十一层完成 35%,B7# 楼二十二层完成 80%;地库 A1、A3、A4、A7、A12、B11 区完成 100%,A9 区完成 75%,A10 区完成 65%,A16 区完成 80%,B13 区完成 80%,B15 区完成 70%;

5. 砌体施工:B2# 楼完成至八层,B3# 楼完成至二层,B5# 楼完成至一层,B7# 楼完成至一层。

## 二、贾鲁嘉苑 C 地块

1. 土方工程、CFG 桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、主楼基础钢筋施工已完成;

2.SDS 桩累计完成 900 根;

3. 地库施工:1-7、9、10、15、16、17、19-26 区完成 100%,8 区筏板完成

60%,14 区筏板完成 80%,18 区筏板完成 80%;

4. 主体工程:1# 楼二十四层完成 80%,2# 楼二十二层完成 100%,3# 楼二十三层完成 80%,4# 楼二十二层完成 100%,5# 楼十八层完成 80%,6# 楼设备用房完成 60%,7# 楼八层完成 80%,8# 楼二十一完成 80%,9# 楼二十一完成 100%,10# 楼十三层完成 50%。

## 三、贾鲁嘉苑 D 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2. 主体工程:1# 楼东单元二十四层完成 100%,西单元二十五层完成 40%,2# 楼二十三层完成 60%,3# 楼楼面阁楼完成 80%,4# 楼二十六层完成 60%,5# 楼二十三层完成 40%,6# 楼二十四层完成 60%,7# 楼二十二层完成 80%,8# 楼已封顶,9# 楼十九层完成 80%,10# 楼东单元十九层完成 80%、西单元十九层完成 80%,11# 楼十六层完成 100%。

## 四、贾鲁嘉苑 L 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护、基础施工已完成;

2. 地库施工:6 区待浇筑,其余 43 区均已完成;

3. 主体工程:1# 楼二十八层完成 20%,2# 楼三十层完成 50%,3# 楼二十

## (上接第一版)

通过引惠入渠和攀登渠综合整治,鹿叶运河巩固提升,白沟河上游段治理以及河道疏浚、控源截污、生态修复、沿河畜禽养殖污染治理等举措,持续坚持重截污、抓清疏、促优化、保生态、建长效,初步实现城在水中、城在园中、城在绿中的生态、海绵型城市建设目标,如今的老子故里可谓是“蓝天白云常作客,碧水涟漪入画来”,成为宜居、宜业、宜游的诗意园林城、生态水韵城、溢彩文化城。城区内曾经让人望而却步的“五河”,如今两岸一步一景,成为水清河畅、树影婆娑、鱼跃鸟飞的风景河。

## 土壤改善生态优

# 做乡村振兴的排头兵

——记西华县人大代表张国春

记者 刘昂

群众出行难的问题;在村内道路两侧栽种树木,让埠口村四季常青;新建高标准村室 12 间,每个房间安装了空调,购置了办公桌椅,保证驻村干部、村干部办公有阵地;新建文化广场 2000 平方米,街头小游园 4 处,为群众提供了休闲活动场所,让他们在文体活动中提升精气神,奔向和谐新生活。

## 带领群众脱贫致富

打赢脱贫攻坚战是实施乡村振兴战略的前提和基础。尽管埠口村在脱贫攻坚工作中取得了阶段性成果,但是,该村还有一部分脱贫户未稳定脱贫,可能会返贫。张国春作为村党支部书记,深知自己的责任重大。为了把脱贫攻坚工作抓实抓牢,他严格按照习近平总书记和党中央关于脱贫攻坚工作提出的总体要求,对全村 27 户脱贫户重新制定增收计划,引导他们致富。对有劳动能力的人,全部安排到村饮料厂和村服装厂就业,使他们有稳定的收


入;对丧失劳动能力的人,按照国家政策,让他们享受金融扶贫、产业分红、兜底政策。同时,张国春带领村“两委”班子成员努力壮大村级集体经济,让群众共享发展成果。张国春坚信,埠口村 2020 年一定会实现全面脱贫奔小康。

## 积极履职为民代言

深入群众、联系选民、反映民意是人大代表应尽的义务。实践使张国春体会到,要想更好地为民谋福利,必须不断加强学习,提升自己。近年来,张国春坚持学习《宪法》《代表法》《地方组织法》等法律法规,为正确履职、依法履职打下了坚实的理论基础。同时,

张国春广泛收集基层民声民意,及时整理汇总,并结合实际情况向有关部门提出建议。去年西华县人代会上,张国春与其他人大代表联名,就农村生活垃圾分类、乡村学校师资力量薄弱、乡土人才回乡创业等方面提出了建议,并得到了采纳。

“人大代表不只是荣誉,更是神圣而艰巨的政治责任。”张国春说,“我一定要发挥好人大代表、村党支部书记的作用,切实履职尽责,积极建言献策,同时抓好班子、带好队伍,为埠口村实施乡村振兴战略做好表率、当好标杆。”①6



# 做手工学绘画 快乐过暑假

郸城县数万名小孩子的暑假是丰富多彩的,特色补习班、欢乐文化节、外出游山水等等,特别是欢乐文化节,让孩子们在手工制作、音乐、图画、舞蹈等方面各显所长,让更多的孩子开阔眼界,受益匪浅。图为郸城县第二实验小学小学生手工艺品集中展览现场。 记者 徐松 摄

# 蓝天碧水描绘古城鹿邑新景

这仅仅是鹿邑县持续打好打赢环保攻坚战的一个缩影。统计数字显示,按照管行业管环保的要求,鹿邑县先后开展了工业固废整治、车辆修理厂危废整治、医疗垃圾整治、农业面源污染等专项净土行动。对全县皮革企业、制药企业以及工业企业固废收集、储存、运输、处置等领域内的各类土壤污染环保案件进行打击,通过推广农药零增长、统防统治、绿色防控等技术,引导群众使用有机肥,进一步改善土壤质量;县环保攻坚办、县环保部门充分发挥督战队作用,积极组织指导、协调城管、住建、工商、商务、农业、公安、畜牧等部门分别在城市保洁、扬尘治理、燃煤散烧治理、成品油监管、网

箱养殖取缔、烟花爆竹禁燃禁放、畜产养殖整治、空气质量分析研判等方面出实招,形成各司其职、协调紧密、齐抓共管的合力攻坚态势,这些都为打好打赢净土保卫战奠定坚实基础。

为确保环保攻坚各项工作落到实处,鹿邑县还创新督察方式,对环保攻坚督察机构进行优化重组,从该县各部门抽调精兵强将组成环保专项督查组,促进问题整改,通过“公益诉讼”“公益晚会”助战环保攻坚,通过“黑名单”联合惩戒失信行为,运用点穴式督察、交互式督察、驻地督察、早查、夜查等方式以及通报、约谈、问责等手段,确保督察实情、查实效,以工作作风的大转变推动环保攻坚成效的大提升。

“大街小巷绿意扑面,街心游园花香四溢,如诗如画的风景就是践行‘绿水青山就是金山银山’理念的最好诠释。”鹿邑县委书记梁建松表示,“当前全县环境污染防治工作正处于关键期、攻坚期、窗口期,实现全年‘两降一增目标’,任务依然艰巨。鹿邑将进一步提升政治站位,强化使命担当,持续开展蓝天、碧水、净土行动,以刀刃向内的勇气、滚石上山的劲头、善作善成的本领、实干实作的作风,推动环境污染防治攻坚战不断取得新胜利,通过全面改善老子故里的生态环境,实现人与自然的和谐共生,以优异的环保答卷向新中国成立 70 周年献礼,为周口创建二级达标排放城市贡献鹿邑力量!”①6

# 市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年8月11日)

60%,14 区筏板完成 80%,18 区筏板完成 80%;

4. 主体工程:1# 楼二十四层完成 80%,2# 楼二十二层完成 100%,3# 楼二十三层完成 80%,4# 楼二十二层完成 100%,5# 楼十八层完成 80%,6# 楼设备用房完成 60%,7# 楼八层完成 80%,8# 楼二十一完成 80%,9# 楼二十一完成 100%,10# 楼十三层完成 50%。

## 三、贾鲁嘉苑 D 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2. 主体工程:1# 楼东单元二十四层完成 100%,西单元二十五层完成 40%,2# 楼二十三层完成 60%,3# 楼楼面阁楼完成 80%,4# 楼二十六层完成 60%,5# 楼二十三层完成 40%,6# 楼二十四层完成 60%,7# 楼二十二层完成 80%,8# 楼已封顶,9# 楼十九层完成 80%,10# 楼东单元十九层完成 80%、西单元十九层完成 80%,11# 楼十六层完成 100%。

## 四、贾鲁嘉苑 L 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护、基础施工已完成;

2. 地库施工:6 区待浇筑,其余 43 区均已完成;

3. 主体工程:1# 楼二十八层完成 20%,2# 楼三十层完成 50%,3# 楼二十

七层完成 100%,4# 楼三十层完成 100%,5# 楼二十六层完成 90%,6# 楼二十一完成 60%,7# 楼三十层完成 100%,8# 楼二十二层完成 50%,9# 楼二十六层完成 100%,10# 楼二十四层完成 70%,12# 楼二十二层完成 30%,13# 楼二十二层完成 20%,14# 楼二十二层完成 20%;

4. 砌体施工:1# 楼完成至十二层,3# 楼完成至六层,4# 楼完成至二十五层,2# 楼完成至一层,7# 楼完成至二十一,8# 楼完成至二层,9# 楼完成至十八层,10# 楼完成至十三层,12# 楼完成至五层。

## 五、金海嘉苑 A 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2. 主体工程:1# 楼已封顶,2# 楼二十五层完成 80%,3#、4# 楼已封顶,5# 楼二十四层完成 100%,6# 楼东单元二十六层完成 80%,西单元二十六层完成 80%,7#、8# 楼已封顶,9# 楼东单元二十四层完成 20%、西单元二十三层完成 80%,10# 楼东单元二十二层完成 100%、西单元二十二层完成 100%,11# 楼二十六层完成 100%,12# 楼东单元二十三层完成 40%、西单元二十三层完成 40%,13# 楼东单元二十六层完成

80%、西单元二十六层完成 80%,14# 楼二十四层完成 60%,15#、16#、17#、18# 楼已封顶,19# 楼二十四层完成 80%,20# 楼二十三完成 80%,21#、22# 楼已封顶,23# 楼东单元二十三完成 40%、西单元二十三完成 40%,24# 楼二十六层完成 20%,25# 楼东单元二十四层完成 100%、西单元二十四层完成 80%;

3. 砌体施工:1# 楼完成至十九层,2# 楼完成至十六层,3# 楼完成至十六层,4# 楼完成至二十层,5# 楼完成至十七层,6# 楼完成至二十层,7# 楼完成至十五层,8# 楼完成至十六层,9# 楼完成至八层,10# 楼完成至九层,11# 楼完成至十四层,12# 楼完成至十二层,13# 楼完成至十六层,14# 楼完成至十一层,15# 楼完成至十六层,16# 楼完成至十五层,17# 楼完成至十七层,18# 楼完成至十九层,19# 楼完成至十一层,20# 楼完成至十三层,21# 楼完成至十五层,22# 楼完成至十九层,23# 楼完成至十层,24# 楼完成至十四层,25# 楼完成至十一层。

## 六、建设嘉苑

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、防水及保护层、基础施工已完成;

2. 地库施工:A1-A9、A12、B1-B4、

B5-B11 区完成 100%,剩余 A10、A11、B3 区暂未施工;

3. 主体工程:1# 楼西单元十四层完成 100%、东单元十四层完成 80%,2# 楼十二层完成 75%,4# 楼十八层完成 70%、6# 楼十五层完成 50%,7# 楼二十五层完成 50%,8# 楼二十四层完成 70%,9# 楼二十六层完成 85%,10# 楼西单元十七层完成 85%、东单元十七层完成 30%,11# 楼十五层完成 85%,12# 楼十层完成 30%,13# 楼西单元十五层完成 100%、东单元十五层完成 50%;

4. 砌体施工:4# 楼完成至九层,7# 楼完成至十五层,8# 楼完成至九层,9# 楼完成至十一层,10# 楼完成至九层,11# 楼完成至八层。

## 七、顺和家园

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、边坡支护、基础施工、地库施工已完成;

2. 主体工程:A1# 楼十二层完成 100%,A2# 楼西单元十四层完成 10%、东单元十三层完成 40%,A3# 楼八层完成 50%,A4# 楼十三层完成 100%,A6# 楼十二层完成 100%,A7# 楼十二层完成 100%,A8# 楼十一层完成 50%,A9# 楼十四层完成 50%,B1# 楼二十四层完成 90%,B2# 楼十九层已浇筑,B3# 楼十二层完成 30%,B4# 楼十三层已浇

筑,B5# 楼二十六层完成 70%,B6# 楼十二层完成 50%,B7# 楼七层完成 100%,B8# 楼十二层完成 10%,B9# 楼十七层已浇筑,B10# 楼十三层完成 100%,B11# 楼十层完成 70%,B12# 楼九层完成 100%;

3. 砌体施工:A6# 楼完成至五层,A7# 楼完成至四层,A8# 楼完成至三层,A9# 楼完成至七层,B1# 楼完成至十六层,B2# 楼完成至十一层,B5# 楼完成至十七层,B9# 楼完成至七层,B10# 楼完成至四层。

## 八、泰和家园

1. 土方工程、CFG 桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;

2. 主体工程:A1# 楼二十四层完成 30%,A2# 楼二十层完成 40%,A3# 楼二十四层完成 95%,A4# 楼十九层完成 80%,A5# 楼二十一完成 60%,A6#-A12# 楼已封顶,B1# 楼已封顶,B2# 楼十八层完成 20%,B3# 楼十九层完成 10%,B4#、B5# 楼已封顶,B6# 楼二十二层完成 50%,B7# 楼二十二层完成 30%,B9# 楼二十二层完成 80%;

3.砌体施工:A1# 楼完成至十三层,A3# 楼完成至十二层,A6# 楼完成至二十层,A7# 楼完成至二十二层,A8# 楼完成至二十二层,A9# 楼完成至二十层,A10# 楼完成至二十六层,A11# 楼完成至十五层,A12# 楼完成至八层,B1# 楼完成至十八层,B4# 楼完成至十八层,B5# 楼完成至十八层,B6# 楼完成至八层,B7# 楼完成至十层。