

# 2008 年周口市“双十五”工程巡礼


文/本报记者 杨光林 通讯员 张卫东 图/晚报记者 朱鸿



报业大厦



输变电



文化艺术中心



焚烧式垃圾处理厂



文昌公园



东环路



东区植物园



沙河



文昌大道

领导重视是我市“双十五”工程顺利实施的重要保证。市委书记毛超峰、市长徐光等市领导多次亲临项目施工现场进行督查、指导,协调解决项目建设中出现的各种问题,并对“双十五”工程进行具体部署和安排,为项目的顺利实施打下了良好基础。市有关领导多次组织有关部门定期召开联席会议,对“双十五”工程进行集中办公、现场办公,解决实际问题。市委、市政府两办督察室和市重点项目办多次联合到项目建设工地督导、协调项目建设工作,对“双十五”工程的顺利实施起到了很大的推动作用。

## 完善管理制度 健全保障体系

一是建立了重点项目目标责任制。把“双十五”工程纳入市政府目标管理,并制定了项目工作计划和年度完成目标任务,各县市区和项目单位具体制定年度实施计划,并把项目的各个阶段责任,落实到具体责任人、承办人,确保项目顺利实施。二是继续实行领导分包责任制。按照分级管理的原则,属于县市区的项目由县市区领导分包,属于

市直的重点项目,由市领导分包。今年市政府专门下文明确“双十五”工程的分包领导和责任部门。各分包项目的领导和责任部门把项目建设作为本职工作的重要组成部分,全面落实“五包”责任制,即包项目立项开工、包项目融资建设、包项目施工环境、包项目进度质量、包项目竣工验收。三是建立了督察通报制度和例会制度。将“双十五”工程进展情况列入市委、市政府督察和人大、政协监督、新闻媒体报道的重要内容。市政府重点办从今年3月份起,每半月对“双十五”工程进展情况进行一次通报,每季度召开一次重点项目建设例会,通报项目进展情况,分析解决项目建设过程中的困难和问题。根据项目进展情况,随时召开现场办公会,解决项目建设中的具体问题。四是完善项目建设监控机制。严格按照国家对项目建设程序的规定和要求,建立健全项目法人责任制、资本金制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工验收制和工程质量终身负责制,所有建设项目一律实行公开招标。严格建设项目财务管理,合理、高效使用好建设资金。市政府重点办加大了对建设项目的监督检查和督力度,提高了项目建设质量。

## 十五项重点基础建设项目

十五项重点基础设施建设项目,总投资33.99亿元,今年计划投资13.09亿元。截至11月底,已累计完成投资9.77亿元,完成全年目标任务的74.64%。

1.市区110千伏输电变电项目,总投资3958万元,已全部完成投资并投运。  
2.川汇区关帝庙文化旅游广场一期项目,总投资6亿元,一期工程计划投资1.5亿元。1~11月,累计完成投资1.5亿元,完成年度投资计划的100%。滨河公园已完成土方工程4万立方米,已完成50%的河堤绿化工程,河堤道路即将铺设柏油。  
3.周口市文化艺术中心建设项目,总投资1.34亿元,今年完成投资计划的92%。主楼已建至三层,东、西副楼已建至二层,目前工程正在紧张施工。  
4.东环路改造项目,总投资9000万元,今年全部完成。1~11月,累计完成投资8600万元,完成投资计划的95.6%。道路改造已基本完成,正在进行部分人行道路基、绿化等扫尾工程。  
5.沙颍河近期治理项目,总投资11.6亿元,其中周口境内投资9.58亿元,今年计划投资4亿元。1~11月,累计完成投资2.86亿元,完成投资计划的71.5%。泥河洼四闸、周口闸和槐店闸主体工程已完工,目前,进行一些附属设施的配套工程。  
6.市焚烧式垃圾处理厂项目(周口丰泉垃圾无害化处理中心工程),总投资1.9亿元,今年计划投资1亿元。1~11月,累计完成投资6500万元,完成投资计划的65%。综合楼施工已基本完工,正在进行装修。主厂房主体工程正在施工,部分设备已订购。  
7.文昌公园建设项目(周口公园),总投资1.4亿元,今年计划投资4000万元。1~11月,累计完成投资2900万元,完成投资计划的72.5%。文昌公园南大门及广场已建设完成,湖面整理区域开挖完成80%,环湖道路路基和公园围墙工程正在施工。  
8.周口报业大厦项目,总投资1.15亿元,今年计划投资5000万元。1~11月,累计完成投资3700万元,完成投资计划的74%。雨水、污水管网全部完成,正在进行内、外粉刷、装修和道路、管线铺设及其他配套设施建设。  
9.大庆路北段改造项目,总投资3500万元,今年完成投资全部投资。1~11月,累计完成投资3200万元,完成投资计划的94%。雨水、污水管网全部完成,正在进行道路两侧路基施工。由于资金未能如期到位,项目近期进展缓慢。  
10.东区植物园一期建设项目(文昌植物园),总投资1.25亿元,今年计划投资5000万元。1~11月,累计完成投资4600万元,完成投资计划的92%。热带植物园温室大棚正在施工,厕所、休闲凳、标示牌、垃圾箱等配套设施已开始施工,一期工程年底向市民开放。  
11.市体育中心项目,总投资8200万元,今年计划投资4200万元。1~11月,累计完成投资1750万元,完成投资计划的41.7%。围墙已拉起,临时用房已建两栋,桩基已结束,近期进行基础建设。  
12.市气象服务中心项目,总投资2800万元,今年计划投资1500万元。1~11月,累计完成投资460万元,完成投资计划的30.7%。正在进行基础设施建设。  
13.市沙北污水处理厂项目,总投资5000万元,年计划投资1000万元。1~11月,累计完成投资300万元,完成投资计划的30%。目前,已完成土地平整、围墙砌筑,水电已通,地面附属物拆迁完毕,综合楼已基本完工。

14.文昌大道西段改造项目,总投资1亿元,今年全部完成。1~11月,累计完成投资1.35亿元(包括拆迁6000万元),完成投资计划的135%。已完成雨水、污水管道铺设1.8公里,东段路基基础建设已基本完成,灰土和混凝土正在铺设。存在问题,由于该项目没有按节点计划实施,近期辅柏油难度较大,年底不能如期通车。

15.市职业教育示范基地建设项目,一期规划占地2000亩,目前已规划入驻项目4个。周口幼儿师范学校已于11月19日举行奠基仪式,目前正在进行校内“三通一平”工作。周口卫校近期举行开工奠基仪式。周口技校完成了项目规划预审意见、用地预审意见、环境影响评价报告,总体规划已完成设计。周口科技职业学院正在编制可研、征地等前期工作。

总的来看,我市十五项重点基础设施项目整体进展顺利,但也存在一些不容忽视的问题:一是项目前期工作不扎实。由于部分项目前期工作滞后,项目不能如期开工建设,个别项目开工后也未能形成较大工程量。二是项目资金筹措难度大。1~10月,由于国家金融调控和信贷管理政策紧缩,加之我市财力有限等问题,影响了项目的顺利推进。

总策划:杨篤红 叶楠 郭其健 顾玉杰

策划:李锦珍 田祥磊 王豫琼 史磊

执行:李锦珍 史磊 杨光林 朱虹

## 千方百计多渠道破解建设资金难题

资金问题一直是制约我市项目建设的一大问题。市委、市政府主要领导及有关职能部门积极出主意、想办法,结合我市“双十五”工程建设的实际,针对不同的项目,提出不同的解决方案,解决了一些因财政资金困难使项目建设滞后的问题。比如宏亿木业公司中高密度纤维板生产项目采取引进河南省投资集团战略投资,控股该项目,保证了项目建设资金的需要。

## 采取有效措施 营造良好发展环境

一是着力打造良好的政务环境。严肃查处“四乱”案件以及检查、管理中的“乱作为”、“不作为”、“慢作为”等严重影响“双十五”工程建设环境的问题。对危害严重、情节恶劣和项目单位反映强烈的问题严查重处,快查快办。二是努力创造稳定良好的外部环境。“双十五”工程建设中,工程施工多次受阻,市主要领导及时协调、现场督办,使问题得到较好解决。三是积极营造诚实守信的社会环境。充分发挥媒体作用,对项目建设的先进单位和典型进行宣传报道,对扰乱项目建设的违法行为进行曝光,大力倡导诚实守信社会公德,努力在全市营造一个有利于重点项目建设的浓厚氛围。

## 确保完成全年计划投资目标

一是着力打造良好的政务环境。严肃查处“四乱”案件以及检查、管理中的“乱作为”、“不作为”、“慢作为”等严重影响“双十五”工程建设环境的问题。对危害严重、情节恶劣和项目单位反映强烈的问题严查重处,快查快办。二是努力创造稳定良好的外部环境。“双十五”工程建设中,工程施工多次受阻,市主要领导及时协调、现场督办,使问题得到较好解决。三是积极营造诚实守信的社会环境。充分发挥媒体作用,对项目建设的先进单位和典型进行宣传报道,对扰乱项目建设的违法行为进行曝光,大力倡导诚实守信社会公德,努力在全市营造一个有利于重点项目建设的浓厚氛围。

## 十五项重点工业建设项目

十五项重点工业建设项目,总投资63.3亿元,今年计划投资21.55亿元。截至11月底,已累计完成投资16.8亿元,完成全年目标任务的77.79%。

1.金丝猴集团豆制品深加工及巧克力生产线项目,总投资1.1亿元,今年计划投资7500万元。年度目标任务:年产1.5万吨豆制品生产线建成并投产、建成巧克力生产车间及订购部分设备。目前完成情况:1~11月,累计完成投资8000万元,完成投资计划的106.7%。豆制品生产车间完成厂房建设2万平方米,安装生产设备一组已投产运营。  
2.大用集团肉鸡产业化项目,总投资5.5亿元,今年计划投资3.1亿元。年度目标任务:分割车间、孵化车间、印包装车间全部建成,年底生产规模达到日屠宰加工肉鸡30万只。目前完成情况:1~11月,累计完成投资2.8亿元,完成投资计划的90.3%。饲料加工厂已完工,屠宰车间已投入试生产。  
3.金丹乳酸10万吨技改项目,总投资2亿元,今年计划投资1.5亿元。年度目标任务:购置输送带、降膜蒸发器、离子交换、发酵罐等配套设备350(套),年底达到10万吨生产能力。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.63亿元,完成投资计划的108.7%。4套复合反应分解罐、12组离子交换柱、4组活性炭脱色柱、1套四效降膜蒸发器、1500平方米成品库、3000平方米好氧池和发酵、糖化、制菌技术升级改造、环保系统改造已完成。  
4.财鑫集团玉米综合利用项目,总投资3亿元,今年计划投资2亿元。年度目标任务:建设苏氨酸、黄原胶生产线各1条。目前完成情况:1~11月,累计完成投资2.4亿元,完成投资计划的120%。办公楼、研发楼主体工程已完工,生产车间主体已建成,设备正在安装。  
5.辅仁集团年产5亿支医药、保健口服液项目,总投资2.1亿元,今年计划投资1.5亿元。年度目标任务:年产5亿支医药、保健口服液项目建成投产。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.29亿元,完成投资计划的86%。根据市场变化,该项目变更为年产1万吨养生酒生产项目。目前该项目4条生产线已经投入试生产,另外2条生产线已订购;与工程配套的污水处理厂已基本建成。  
6.斯美方便面生产项目,总投资1.2亿元,今年计划投资6000万元。年度目标任务:12条方便面生产线建成投产,达到日产量方便面480万包生产能力。目前完成情况:1~11月,累计完成投资6300万元,完成投资计划的105%。厂区地坪基本完成,锅炉房做框架,部分设备已到位,正在安装1条生产线。  
7.陈州华英肉鸡系列加工项目,总投资2.66亿元,今年计划投资1.3亿元。年度目标任务:新建4座种鸡场及18万吨饲料厂、屠宰加工厂房、速冻、冷链辅助车间全部建成并投入生产。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.19亿元,完成投资计划的91.5%。4座种鸡场已建成两个,其他两个正在建设。禽类加工厂主体工程土建已基本完工,设备正在安装。2个商品鸡养殖示范场,已有7个建成将投入使用;19个乡镇近30个养殖小区全部建成,并陆续投入使用。  
8.益海粮油公司精炼油加工项目,总投资2.6亿元,今年计划投资2亿元。年度目标任务:日加工800吨榨油、600吨精炼油项目建成并投产、食用油小包装车间建成投产。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.2亿元,完成投资计划的60%。目前日加工800吨榨油项目土建工程已竣工,日加工600吨的植物油精炼厂项目、配套油罐区已竣工,主厂房钢结构基本竣工,设备正在安装,小包装项目已投产。  
9.扶沟昌茂纺织公司15万纱锭建设项目,总投资2.6亿元,今年计划投资1.5亿元。年度目标任务:年底建设规模达到15万纱锭。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.4亿元,完成投资计划的93%。目前,已安装5万纱锭,其中3.5万锭环锭纺和3台气流纺合1.5万纱锭,并已投产;另有3万锭环锭纺设备已部分到位,正在抓紧安装。600平方米的废棉整理车间和1800平方米的成品库已建成。存在问题:目前,8万纱锭已基本完工,由于受到行业市场的低迷,二期7万纱锭不再建设。  
10.周口隆达发电有限公司2×30万千瓦机组项目,总投资2.71亿元,今年计划投资2.2亿元。年度目标任务:1号凉水塔基础开挖,汽车卸煤沟开挖,1号炉基础完成。目前完成情况:1~11月,累计完成投资1.94亿元,完成投资计划的88.2%。老厂主机拆除已经完成,环评报告、水土保持方案、电力接入系统已分别经过国家有关部门批复,可研评审已结束,近期有望批复。目前,正在进行基础钻探及部分设施订购。



华英



昌茂



益海粮油



龙源



金丝猴集团



大用集团



金丹



财鑫



辅仁集团