

元至4月份

市“双十五工程”进展情况通报

2010年我市“双十五工程”总投资131.38亿元,今年计划投资62.81亿元,元至4月份完成投资14.58亿元,占年度投资计划的23.21%。具体进展情况如下:

十五项重点工业项目。总投资69.46亿元,今年计划投资30.73亿元,元至4月份完成投资8.49亿元,占年度投资计划的27.63%。

一、进展较快的项目6个

1. 总投资1.7亿元建成河南豫人木业高密度纤维板扩建项目。年度目标任务:今年完成投资1.65亿元,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资1.25亿元,占年度投资计划的75.76%;目前厂房主体已建好,正在进行内部装修,职工宿舍楼、办公楼、职工餐厅等其他附属设施已建成,设备已到位,主要设备已安装。

2. 总投资1.5亿元开工建设华丰网业高强度多层造纸网项目。年度目标任务:今年完成投资8000万元,土建全部完工、设备完成订购。目前完成情况:元至4月份完成投资4600万元,占年度投资计划的57.5%;已建厂房7栋,建筑面积1.5万平方米;建成一条拉丝生产线;新进口宽幅织机1台,正在安装中。

3. 总投资1.9亿元开工建设平康电器系列高压电气设备项目。年度目标任务:今年完成投资1.1亿元,项目建成,部分设备投产。目前完成情况:元至4月份完成投资5200万元,占年度投资计划的47.27%;二栋标准化厂房已建好,办公楼、宿舍楼已完工,厂区主道路已修好200米,部分设备已订购。

4. 总投资2.5亿元继续建设佳利达纺织项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,新增4.5万纱锭及200台喷气织机。目前完成情况:元至4月份完成投资4500万元,占年度投资计划的45%;一期厂房已完工,正在进行内装修;部分设备已订购,近期安装。

5. 总投资3亿元开工建设河南金丹乳酸年产10万吨高品质乳酸项目。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资1.26亿元,占年度投资计划的42%;车间厂房、仓库、粮仓、配套环保设施等正在建设,发酵罐基础开始,部分设备订货和制作。耦合分离车间已建成、设备已安装完成。

6. 总投资两亿元继续建设河南蜀中制药无菌原料药技改扩建项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,一期工程投产、二期开工建设。目前完成情况:元至4月份完成投资4200万元,占年度投资计划的42%;标准化厂房已建成,正在进行内装修;消毒、分装机等部分设备已订购,正在进行安装。

二、按节点计划稳步推进的项目5个

1. 总投资2.3亿元建成通泰纺织10万纱锭项目。年度目标任务:今年完成投资1.5亿元,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资5000万元,占年度投资计划的33.33%;办公楼、职工宿舍、仓库等主体已完工,正在做设备基础,部分设备已到位。

2. 总投资3.5亿元开工建设长城门业

年产200万樘防盗门项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,完成土建工程及配套建设。目前完成情况:元至4月份完成投资3000万元,占年度投资计划的30%;4万平方米标准化厂房建设地基基础已完工,生产设备已订购,主体结构设备近期到厂。

3. 总投资8亿元继续建设大用集团西华分公司肉鸡产业化项目。年度目标任务:今年完成投资4亿元,建设养殖小区15个,建成屠宰厂、饲料厂等配套设施建设。目前完成情况:元至4月份完成投资1.18亿元,占年度投资计划的29.5%;建成养殖小区1个;屠宰厂地基已建成,饲料加工厂,正在进行地基建设,主体结构及部分屠宰设备已订购。

4. 总投资2.56亿元建成龙源纸业高强瓦楞原纸三期工程。年度目标任务:今年完成投资1.86亿元,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资5000万元,占年度投资计划的26.88%;锅炉厂房主体完工,锅炉设备已安装在调试;主车间框架已建好,主机设备正在安装;污水处理工程已开工建设,设备已订购。

5. 总投资2.1亿元开工建设辅仁药业年产150亿粒(片)固体药项目。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资5000万元,占年度投资计划的23.81%;已完成项目环评、征地(400亩)、拆迁等工作,工程已开工建设,正在砌围墙,厂房开挖地槽。

三、进展缓慢的项目2个

1. 总投资1.8亿元开工建设河南泓宇纺织项目。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资2900万元,占年度投资计划的16.11%;土地已征(150亩),厂房基础正在建设。

2. 总投资4亿元建成景鹏肉类加工项目。年度目标任务:今年完成投资2.8亿元,项目建成投产。目前完成情况:元至4月份完成投资8000万元,占年度投资计划的28.57%;屠宰车间主体已结束;污水处理工程、宿舍楼、食堂、浴室等附属设施建设正在施工;仓库、待宰圈建设基础已基本完工。部分设备已订购。

四、没有实质性进展的项目2个

1. 总投资27亿元继续建设周口隆达热电厂2×30万千瓦机组项目。年度目标任务:今年完成投资两亿元,完成机主厂房及配套厂房建设,部分设备订购并安装。目前完成情况:元至4月份完成投资435万元,占年度投资计划的1.61%;老厂主机拆除已经完成,环评报告、水土保持方案、电力接入系统已分别经过国家有关部门批复,项目核准已上报国家发改委,未能如期批复,影响了工程进度。

2. 总投资5.6亿元建成宏亿木业中高密度纤维板项目。年度目标任务:今年完成投资5.12亿元,达到年产22万方环保超薄型中、高密度纤维板生产规模。目前完成情况:元至4月份完成投资140万元,占年度投资计划的0.27%;该项目备案、消防、环评正在办理;省投资公司已与孟州奥森制造有限公司签订股权转让协议。目前项目处于停工状态。

十五项重点基础设施项目。总投资61.92亿元,今年计划投资32.08亿元。元至4月份完成投资6.09亿元,占年度投资计划的18.98%。

一、进展较快的项目5个

1. 总投资9500万元市科技职业学院新校区项目。年度目标任务:今年完成投资5000万元,学生公寓楼、综合教学楼、试验楼主体全部完工。目前完成情况:元至4月份完成投资3700万元,占年度投资计划的74%;目前综合教学楼西部裙楼地梁绑扎结束正在浇注地梁混凝土;实训楼五层脚手架搭设及焊接梁筋;1号宿舍楼北半部四层正在砌筑墙体,南半部三层盖板已浇注;餐厅正在设计施工图纸,下周开始施工;50亩校园绿化苗圃已完成。

2. 总投资1.4亿元开工建设周口幼师师范学校。年度目标任务:今年计划完成投资4600万元,建设教学楼、宿舍楼等配套设施,建筑面积4万平方米。目前完成情况:元至4月份完成投资2600万元,占年度投资计划的56.52%;两幢教学楼、餐厅已完成一层主体框架施工,三幢宿舍楼一层楼板吊装完毕。

3. 总投资1.22亿元大庆路桥改造工程。年度目标任务:今年完成投资3205万元,项目全部完工。目前完成情况:元至4月份完成投资1260万元,占年度投资计划的39.31%;主桥箱梁已浇筑完成,已基本完成全部张拉施工;桥南、北引路正在进行施工中;主塔桥面以上高度55.6米,已完成43米,计划5月5日完成主塔施工,斜拉索正在加工,4月底到场进行穿索施工;大庆路桥计划7月1日通车。

4. 总投资1.21亿元周口卫校新校区项目。年度目标任务:今年完成投资6900万元,项目建成投用。目前完成情况:元至4月份完成投资2500万元,占年度投资计划的36.23%;目前4栋学生公寓楼主体部分已完工,正在进行内装修;行政办公楼已建四座,实验楼主体已完工,教学楼五层梁板钢筋绑扎完成90%,综合楼已建四层,校区道路已完成30%,其他配套设施正在紧张施工。

5. 总投资4.77万元涡河航运开发建设一期(周口段)项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,完成37.9公里航道疏浚、护坡、鹿邑船闸维修和部分桥梁改建。目前完成情况:元至4月份完成投资3560万元,占年度投资计划的74.63%;正在进行航道陆上、水下、围堰等土方开挖工作、总计完成土方252.5立方米。

二、按节点计划稳步推进的项目6个

1. 总投资9010万元周口市体育场建设项目。年度目标任务:今年完成投资6000万元,主体工程完工。目前完成情况:元至4月份完成投资2000万元,占年度投资计划的22.2%;土地已征,初步设计正专家评审已结束。

2. 总投资1.15亿元开工建设周口市中心医院门诊楼项目。年度目标任务:今年计划完成投资2000万元,完成地下2层建设。目前完成情况:元至4月份完成投资600万元,占年度投资计划的52.17%;地质勘察、文物勘探已完成,开挖、支护降水正在设计方案,桩基招标工作正在积极准备,于4月

28号进行开标。

3. 总投资3600万元开工建设周口市东新区110千伏输变电工程。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投入使用。目前完成情况:元至4月份完成投资900万元,占年度投资计划的25%;围墙已拉起,主体工程正在打桩基。

4. 总投资34亿元周口漯阜铁路电气化改造(周口段)项目。年度目标任务:今年完成20亿元,开工建设。目前完成情况:元至4月份完成投资3.98亿元,占年度投资计划的11.71%;大临工程(沿途施工站)已全部完成,路基桥涵完成50%,线路小拨移完成两处,接触网立杆完成38公里。

5. 总投资1.99亿元周口市沙南污水处理厂二期工程。年度目标任务:今年完成投资7952万元,土建工程、新建管网50公里、泵站2座。目前完成情况:元至4月份完成投资1300万元,占年度投资计划的16.35%;管网已铺设30公里,厂区土建工程正在施工,部分设备正在采购。

6. 总投资1.8亿元周口大道拓宽改造工程。年度目标任务:今年完成5000万元,工程竣工通车。目前完成情况:元至4月份完成投资770万元,占年度投资计划的15.4%;周口大道北段路基、路面铺设已基本完工;人行道绿化及亮化目前正在施工;南段正在紧张施工中。

三、进展缓慢的项目4个

1. 总投资8.79亿元开工建设郸城至淮阳一级公路改建项目。年度目标任务:今年计划完成投资4亿元,完成征地拆迁补偿、路基土方、桥涵和部分路面基层工程。目前完成情况:元至4月份完成投资200万元,占年度投资计划的2.27%;勘界定位、清点附属物已结束,郸城县两公里实验公路工程已开工建设。

2. 总投资1.1亿元开工建设周口广播电视多功能发射塔项目。年度目标任务:今年计划完成投资6800万元,完成基础设施建设,发射塔初具规模。目前完成情况:元至4月份完成投资596万元,占年度投资计划的8.77%;项目立项、建设规划、用地许可已批复。

3. 总投资1.7亿元周口市五一一路改造工程。年度目标任务:今年完成投资1.4亿元,工程完工。目前完成情况:元至4月份完成投资900万元,占年度投资计划的52.94%;五一一路雨污及上水管网已铺设35%,强电入地完成100米,五一一路黄河流域以南至淮河路段没有工作面,红线内建筑物拆迁工作尚未进行。

4. 总投资5629万元周口市人民路改造工程。年度目标任务:今年全部完成投资,工程完工。目前完成情况:元至4月份完成投资200万元,占年度投资计划的3.55%;因强电入地方案变更影响工期,目前电业局正在整理线路。

周口市人民政府重点项目建设办公室

2010年4月25日

2010年周口市重点建设项目完成情况统计表

2010年4月25日

周口市100个重点建设项目元至4月份进展情况通报

2010年全市确定重点建设项目100个,总投资229.31亿元,年度计划投资116.6亿元。其中,计划竣工项目36个,续建项目28个,新开工项目36个。截至4月底已完成投资31.12亿元,占年度投资计划的26.69%,比去年同期完成投资9.67亿元,进度快了4.5个百分点。1-4月份,共有5个新项目开工建设,3个项目已提前完成年度目标任务,6个项目未能开工建设,其他项目按节点计划稳步推进。

1. 工业项目69个。总投资110.76亿元,年度计划投资70.29亿元。元至4月份完成投资23.13亿元,占年度投资计划的32.91%。河南三和皮革制品加工(技改)项目、科信电缆碳纤维复合芯导线项目、邦威医疗设备生产等项目部分车间已投入试运营。河南豫人木业高密度纤维板扩建项目,投资进度达到计划的74.55%,目前设备已到位,主要设备已安装。河南金丹乳酸年产10万吨高品质乳酸项目,其中耦合分离车间已建成,设备已安装完毕。龙源纸业高强瓦楞原纸三期工程,投资进度达到计划的26.88%;目前锅炉厂房主体完工,锅炉设备已安装在调试;主车间框架已建好,主机设备正在安装;污水处理工程已开工建设,设备已订购。进展较慢有宏亿木业中、高密度纤维板项目,省投资公司已与孟州奥森制造有限公司签订股权转让协议,目前项目处于停工状态。商水县东泰环有限公司环保技术设备生产项目,正在开挖地基。(太康县)香港和丰包装有限公司电子玩具生产项目,目前围墙已建成。上海罗福大康药业搬迁项目,已完成“三通一平”工作。河南四方绿源保健酒项目,拆迁已结束,围墙已建成。以上几个项目完成年度计划投资额不足10%;其他工业项目正在抓住施工的黄金季节,已全面掀起建设高潮。

2. 基础设施项目20个。总投资74.64亿元,年度计划投资35.29亿元。元至4月份完成投资5.54亿元,占年度投资计划的15.69%。周口市沙南污水处理厂二期工程、周口大道拓宽改造项目,施工进展顺利;大庆路桥梁改造项目,计划5月5日完成主塔施工,7月1日建成通车。市沙北污水处理厂一期工程、市港口及物流园区建设、市文化产业大厦、市综合客运站总站建设及报业建国饭店等5个建设项目,目前正在做前期工作,未能形成有效投资项目。

3. 社会事业项目7个。总投资7.41亿元,年度计划投资3.51亿元。元至4月份完成投资1.23万元,占年度投资计划的35.04%。周口幼师师范学校建设项目、周口市科技职业学院东新校区建设项目及周口卫校建设项目,已完成年度计划的40%以上,目前正在进行教学楼、宿舍楼、餐厅、院区道路等其他配套设施建设,进展较为顺利。

4. 商贸流通项目3个。总投资9.5亿元,年度计划投资5.5亿元。元至4月份完成投资1.18亿元,占年度投资计划的21.46%。市黄淮物流港农产品批发市场项目,目前已完成市场东区地基开挖工程;西区主体工程已基本完工,商户选铺工作已结束。川汇区宏运精品汽车城项目,一期东风4S店已建成,计划5月1日试营业;昌河汽车、通用五菱4S店正在建设中;一汽丰田、一汽大众、北京现代4S店已开工建设,上海荣威、五菱汽车等另外8个4S店正在筹建。雨润扶沟农副产品物流配送中心建设项目,已到位资金1亿元,目前正在做前期准备工作。

5. 能源项目1个。总投资27亿元,年度计划投资2亿元,元至4月份完成投资435万元。周口隆达热电厂2×30万千瓦机组,老厂主机拆除已经完成,环评报告、水土保持方案、电力接入系统已分别经过国家有关部门批复,项目核准已上报国家发改委,未能如期批复,影响了工程进度。

附:2010年周口市重点建设项目完成情况统计表

周口市民政局公告

根据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,现将新登记的社会团体和民办非企业单位公告如下。

2010年5月20日

Table with 6 columns: 登记证号, 名称, 业务主管单位, 地址, 法定代表人, 登记时间. Lists various organizations like 周口市汽车流通行业协会, 周口市心理咨询师协会, etc.

关注富民 服务“三农”

2010年中央一号文件

15. 提高农村社会保障水平。逐步提高新型农村合作医疗筹资水平,政府补助标准和保障水平。做好新型农村合作医疗、农村医疗救助、城镇居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险制度的政策衔接。继续抓好新型农村社会养老保险试点,有条件的地方可加快试点步伐。积极引导试点地区适龄农村居民参保,确保符合规定条件的老年居民按时足额领取养老金。合理确定农村最低生活保障标准和补助水平,实现动态管理下的应保尽保。落实和完善被征地农民社会保障政策。健全临时救助制度。逐步提高农村五保户集中供养水平。搞好农村养老院建设,发展农村养老服务,探索应

对农村人口老龄化的有效办法。加大对农村残疾人生产扶助和生活救助力度,农村各项社会保障政策优先覆盖残疾人。做好农村防灾减灾工作。

16. 加强农村水电路气房建设。搞好新农村规划建设引导,合理布局,完善功能,加快改变农村面貌。加大农村饮水安全工程投入,加强水源保护、水质监测和工程运行管理,确保如期完成规划任务。鼓励有条件的地方推行城乡区域供水。适应农村用电需求快速增长的趋势,结合推进农村电力体制改革,抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程,提升农网供电可靠性和供电能力。继续实施小水电代燃料工

程,推进水电新农村电气化县建设。全面完成“十一五”农村公路建设任务,落实农村公路管理养护责任,推进城乡客运交通一体化。加快推进农村户用沼气、大中型沼气和集中供气工程建设,加强沼气技术创新、维护管理和配套服务。支持农村开发利用新能源,推进农林废弃物资源化、清洁化利用。加快推进农村危房改造和国有林区(场)、垦区棚户区改造,继续实施游牧牧民定居工程。抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡,鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。加强村镇规划,引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。实行以奖促治政策,稳步推进农村环境综合整治,开展农村村排水、河道疏浚等试点,搞好垃圾、污水处理,改善农村人居环境。采取有效措施防止城市、工业污染向农村扩散。推进农村信息化,积极支持农村电信和互联网基础设施建设,健全农村综合信息服务体系。(十一)

本栏目由周口日报社和周口中食富民牧业有限公司联办