

我市重点项目和产业集聚区建设突飞猛进

一、经济社会发展基本情况

今年以来,在省委、省政府的正确领导下,我市上下按照省经济工作会议的安排部署,一心一意谋发展,千方百计抓落实,强力推进各项工作,经济运行延续了去年以来的良好势头,工业经济运行良好,固定资产投资持续稳定增长,消费品市场持续繁荣,呈现出平稳快速发展的态势。1至4月份,全市规模以上工业增加值同比增长23.0%,工业用电量同比增长14.6%。二是固定资产投资稳定增长。全市完成城镇固定资产投资119.54亿元,比上年同期增长27.5%,增速高于全省1.9个百分点,居全省第六位,其中工业投资完成56.27亿元,比上年同期增长30.0%,农村非农业投资完成24.12亿元,增长27.5%。三是财政收入增长步伐加快。1至4月份,财政收入一般预算收入增长加快,一般预算支出总额回升。截至4月底,全市财政一般预算收入完成10.9亿元,增长36.7%,增速高于前3个月24.5个百分点,增收2.93亿元。四是消费品市场持续活跃。1至4月份,实现社会消费品零售总额160.2亿元,同比增长18.8%,高于全省增幅0.4个百分点,居全省第四位。五是金融运行态势良好。1至4月份,金融机构各项存款余额883.28亿元,同比增加130.01亿元,增长17.26%;贷款年初增加90.78亿元,增长11.46%,同比多增1.17亿元。

二、重点项目及产业集聚区建设情况

(一)重点项目建设情况

1.中央新增投资项目。截止到5月底,全市2010年中央新增1300亿元投资项目92个,完成投资9.33亿元,占年新增投资计划的85.88%;中央新增700亿元投资项目79个,完成投资5.93亿元,占年新增投资计划的91.89%;中央新增800亿元投资项目77个,完成投资1.19亿元,占年新增投资计划的76.87%。

2.省重点建设项目。我市列入省重点项目共10个。其中,省直属建设项目6个(由省直厅局直接管理上报)。市直管项目4个,总投资11.96亿元,今年计划完成投资4.65亿元,截止到5月底,完成投资1.78亿元,完成投资计划的38.28%。

3.“转型升级双千工程”项目。我市纳入省“转型升级双千工程”计划项目共70个,总投资180.44亿元,2010年计划投资86.87亿元。截止到5月底,完成投资20.48亿元,占年投资计划的23.58%。

4.市100个重点项目。2010年我市确定重点建设项目100个,总投资229.31亿元,2010年计划投资116.62亿元。截止到5月底,完成投资43.68亿元,占年投资计划的37.46%。

(二)产业集聚区建设情况

今年以来,全市11个产业集聚区累计完成投资73.76亿元,其中:基础设施完成投资19.75亿元,标准化厂房完成投资11.11亿元,工业项目完成投资42.9亿元。11个产业集聚区中,新开工项目63个,建成投产项目20个,在建项目117个。目前,产业集聚区已成为我市转变发展方式,推动城乡协调发展 and 加快全市“三化”进程的重要支撑。

(三)招商引资情况

截至4月底,全市新批外商投资企业6家,同比增长100%,合同利用外资2067万美元,同比增长31.7%,完成省定目标任务8536万美元的24%;实际利用外资完成2809万美元,完成省定目标任务13043万美元的21.5%。

三、主要工作措施

面对今年复杂多变的经济形势,我市始终坚持以项目建设作为推动经济社会发展的重要抓手,作为落实国家和省扩内需、促增长一系列政策措施的落脚点,作为保增长、调结构、促转型的切入点,扎实开展“项目推进年”活动,以发展产业集聚区为载体,以完成投资目标为核心,以强化各项责任为保障,加大协调服务力度,集中力量抓好重大项目,确保了投资对经济发展的持续拉动。

(一)完善责任制度,强力推进项目建设。我们先后制定出台了市领导分包重点项目责任制,重点项目联席会议制,重点项目督导长效机制等一系列行之有效的制度和措施,细化目标任务,市、县和项目层层签订目标管理责任书,确保每项目标任务都落实到具体的责任单位和责任人,每个关键环节都有科学合理

的推进措施和推进计划,并把完成时间节点作为市政府年终综合考评的重要指标,严格奖惩,强化管理。我市主要领导经常深入项目建设工地,现场办公,及时研究解决项目建设中存在的实际困难和具体问题,各县市区也都采取相应措施,不断完善项目协调推进机制,保障资金、土地等要素供给,确保重点项目建设顺利推进。

(二)打造产业集聚区,着力构建项目平台。我们坚持把产业集聚区建设作为招商引资和项目建设的载体,倾注精力,集中人力,不惜财力,采取政府主导、社会投资、市场运作等多种方式,加大产业集聚区基础设施投入力度,提升产业集聚区建设水平,提高产业集聚区的承载能力。积极创新产业集聚区建设模式,实现土地集约利用,污染集中治理以及公共服务设施统一规划,统一建设和统一使用,降低集聚区内的企业生产运行成本,社会服务能力显著提升。同时,进一步明确我市已列入省总体规划的11个产业集聚区的功能定位,并结合发展实际,资源条件、产业基础和 trends,组织各县市区编制了各产业集聚区的总体规划、专项规划和控制性详细规划,形成相互统一衔接的规划体系。目前,我市产业集聚区的总体规划已上报省有关部门,近期即可批复。

(三)开展大招商活动,努力承接产业项目。按照全省开展大招商活动的统一部署,我们紧紧抓住当前受国际经济危机的影响,东部沿海地区产业加速向中西部地区转移的有利时机,围绕“周口工业需要什么,发达地区可能转移什么,我们能够承接什么”一个问题,按照扩大规模和扩大领域,提高质量和提高水平“两扩两提”的总体要求,创新招商引资的理念和方式,以项目建设为载体,有针对性地搞好产业和项目承接。截至目前,全市新增省外资金项目71个,合同引进资金72.3亿元,实际到位资金55.2亿元,完成省定目标任务174.7亿元的31.6%,同比增长14.8%。

(四)创新融资机制,全力保障项目资金。为切实解决企业和项目建设的融资难问题,我们多次召开银企座谈会、协调会,积极向金融部门推荐优势企业和重点项目,并出台了《关于支持金融发展的意见》,把金融业作为发展战略支撑产业来抓,纳入经济社会发展总体规划,加大财税政策扶持力度,改善金融生态环境,金融机构支持地方经济发展的力度不断加大。截至目前,我市共为13家项目单位协调解决建设资金10.9亿元。同时,我们以注入优质资产的方式搭建新的定向融资平台,组建了市政府综合投资有限公司、农业综合开发有限公司、行政事业资产经营公司、教育投资公司、信用融资担保集团五大投资公司,融资能力达到90亿元。10个县市区都已成立了由政府出资控股的信用担保机构,注册资本金达2亿多元,企业发展和项目建设的融资难问题得到一定缓解。

(五)提升服务水平,尽力优化项目环境。我市先后出台了《加快推进重点项目建设的意见》、《损害经济发展环境黄牌警告制度》等文件,对损害项目建设环境的行为予以严惩。进一步深化行政审批制度改革,规范行政执法行为,加强行政服务中心建设,完善并联审批、全程代办、绿色通道等机制,为项目单位提供各种证照手续,提供一站式服务,全面提升优质服务,为项目建设提供了有效保障。

我市的重点项目和产业集聚区建设工作虽然取得了一定成绩,但是与兄弟市相比,还存在着很多差距和不足;我市作为平原传统农业区,工业基础薄弱,配置资源的能力较差,缺乏大项目支撑;产业集聚度低,还没有形成产业集群优势;产业链条短,产品结构不合理;项目建设工作不平衡,个别项目进展缓慢等。对于这些困难和问题,我们认真研究措施,切实加以解决,努力实现项目建设的又好又快发展。

2010年已将过半,在下半年的工作中,我们将针对这次全省项目观摩活动找出来的问题,逐项对照落实,认真梳理归纳,切实改进工作。进一步强化“抓项目就是抓发展,抓大项目就是抓大发展,抓好项目就是抓科学发展的”意识,积极规划争项目,集中精力抓项目,想方设法引项目,千方百计上项目,聚力实现项目建设的突破。一是千方百计加快项目建设进度。抓住当前有效工期,进一步细化落实项目建设和管理各个环节的责任制,把各项工程的时间往前赶,把工期往前推,确保重点项目按期保质保量地完成建设任务。二是积极筹措落实项目资金。加大项目资金争取力度,力争获得上级部门更大的支持。继续为企业和项目单位提供优质服务,积极推进银企合作,争取金融部门支持。三是进一步完善项目协调推进机制。对于确定的重点项目,优先配置土地资源,优先保证环境准入,优先办理各项手续。落实重点项目领导分包联系责任制和现场办公制度,实行一个项目、一套班子、一抓到底的“三个一”工作机制,及时解决项目推进中遇到的困难和问题。四是全力推进产业集聚区建设。继续采取政府主导、社会投资、市场运作等多种方式,进一步加大基础设施投入力度,不断完善集聚区功能,增强对项目和企业

的集聚力和吸引力。五是切实抓好招商引资。按照全省开展大招商活动的要求,抓住当前东部沿海地区产业加速向中西部地区转移的有利时机,积极承接东部产业和国际产业转移,力争在招商引资上取得新成效。六是及早谋划储备项目。认真招商国家和全省的产业政策和投资方向,谋划储备一批重大基础设施和工业项目,及早做好项目编制等前期工作,尽力争取中央和省投资项目,为明年的项目工作奠定坚实基础。

这次全省重点项目观摩活动,必将极大地促进全省重点项目的工作深入开展,我们一定要以这次活动为契机,在省委、省政府的正确领导下,在省直部门的大力支持下,开拓创新,扎实工作,千方百计加快重点项目建设,加快我市追赶型、跨越式发展步伐,为实现中原崛起做出积极贡献。

1.总投资69.46亿元,今年计划投资30.73亿元,1至5月份完成投资11亿元,占年投资计划的35.8%。

一、进展较快的项目6个

1.总投资1.7亿元建成河南豫人木业高密度纤维板扩建项目。年度目标任务:今年完成投资1.65亿元,项目建成投产。目前完成情况:1至5月份完成投资1.55亿元,占年度投资计划的93.94%;目前厂房已建好,职工宿舍楼、办公楼、职工餐厅等其他附属设施已建成,设备已全部到位,主要设备已安装。

2.总投资1.5亿元开工建设华丰网业高强多层造纸网项目。年度目标任务:今年完成投资8000万元,土建全部完工,设备安装订购。目前完成情况:1至5月份完成投资5500万元,占年度投资计划的68.75%;已建新厂房7栋,1.5万平方米;建成一条拉丝生产线;新近购置宽幅织机1台,正在安装中;聚酯研发中心已砌出地面7层。

3.总投资1.9亿元开工建设平康电器系列高压电气设备项目。年度目标任务:今年完成投资1.1亿元,项目建成,部分设备投产。目前完成情况:1至5月份完成投资7200万元,占年度投资计划的65.4%;办公楼、宿舍楼主体已完工,两栋厂房已盖好,厂区道路已硬化200米,部分设备已订购。

4.总投资2.3亿元建成通泰纺织10万纱锭项目。年度目标任务:今年完成投资1.5亿元,项目建成投产。目前完成情况:1至5月份完成投资9000万元,占年度投资计划的60%;办公楼、职工宿舍、仓库等主体已完工,正在做设备基础工作,部分设备已到位,正在安装。

5.总投资4亿元建成鞣鞣肉类加工项目。年度目标任务:今年完成投资2.8亿元,项目建成投产。目前完成情况:1至5月份完成投资1.5亿元,占年度投资计划的53.7%;屠宰车间建设已基本结束;宿舍楼、食堂、浴室主体工程已完工,墙体粉刷全部结束,氨气房主体即将封顶,收猪台待宰圈框架梁、板、柱正在紧张施

工,仓库、化冻间基础已完工,污水处理站土建部分也将完工,其他附属配套设施也已开工建设;部分设备运到到场。

6.总投资2亿元继续建设河南南药中药丸散原料药投药扩建项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,一期工程投产。二期工程开工建设。目前完成情况:1至5月份完成投资5000万元,占年度投资计划的50%;标准化厂房已建成,正在进行内装修、消毒、分装机等部分设备已订购,正在安装。

二、按节点计划稳步推进的项目5个

1.总投资3.5亿元开工建设建设长城门业年产200万框防火门项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,土建全部完工,设备安装订购。目前完成情况:1至5月份完成投资4970万元,占年度投资计划的49.7%;目前,一期标准化厂房地基基础已全部完成,主钢柱立柱正在吊装。

2.总投资2.56亿元建成龙源纸业高档瓦楞原纸三期工程。年度目标任务:今年完成投资1.86亿元,项目建成投产。目前完成情况:1至5月份完成投资8500万元,占年度投资计划的45.7%;锅炉设施已完工,主车间已封顶,设备正在安装,污水处理工程已完工程量的30%,设备已订购。

3.总投资2.5亿元继续建设佳利达纺织项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,新增4.5万纱锭及200万喷气织机。目前完成情况:1至5月份完成投资1.2亿元,占年度投资计划的45%;目前一厂厂房已完工,正在进行内装修;部分设备已订购,正在安装。

4.总投资3亿元开工建设河南金丹乳酸年产10万吨高品质乳酸项目。年度目标任务:今年完成投资1.5亿元,达到年产22万立方米环保超中型中、高密度纤维板生产规模。目前完成情况:1至5月份完成投资202万元,占年度投资计划的0.4%;该项目备案、消防、环评正在办理。省投资公司已与孟州奥森制造有限公司签订股权转让协议。目前项目处于停工状态。

5.总投资8亿元继续建设大用集团西华分公司肉

鸡产业化项目。年度目标任务:今年完成投资4亿元,建设养殖小区15个,完成屠宰厂、饲料厂等配套设施建设。目前完成情况:1至5月份完成投资1.2亿元,占年度投资计划的30%;养殖小区已建成1处;屠宰厂地基已建成;饲料加工、孵化场正在进行地基建设;钢构及设备已订购。

三、进展缓慢的项目2个

1.总投资2.1亿元开工建设辅仁药业年产150亿粒(片)固体药品项目。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投产。目前完成情况:1至5月份完成投资6000万元,占年度投资计划的28.57%;围堰已完成85%,铺设供水管网7.5公里;道路灰土基层已全部完成,水泥石稳定碎石层已完成60%,沥青混凝土面层已完成20%;绿化工程完成4万平方米,占总工程量的60%;路灯工程已开始安装。

2.总投资1.2亿元大庆路桥改造工程。年度目标任务:今年完成投资3205万元,项目全部完工。目前完成情况:1至5月份完成投资2500万元,占年度投资计划的78%;主桥箱梁混凝土浇筑完毕,防撞墙、人行道栏杆钢筋绑扎完毕;斜拉索正在安装;南北路桥桥墩正在施工;大庆路计划7月1日通车。

3.总投资9500万元市科技职业学院新校区项目。年度目标任务:今年完成投资5000万元,学生宿舍、综合楼、教学楼、试验楼主体全部完工。目前完成情况:1至5月份完成投资3700万元,占年度投资计划的74%;目前综合教学楼主楼12层钢筋绑扎模板正在安装;教学楼、实训楼四五层正在砌体、水电安装,顶层飘板浇筑;宿舍楼6层盖板正在浇筑;餐厅正在设计施工图纸;50亩校园绿化苗圃已完成。

4.总投资1.4亿元开工建设周口幼儿师范学校。年度目标任务:今年完成投资4600万元,建设教学楼、宿舍楼等配套设施,建筑面积4万平方米。完成情况:1至5月份完成投资2600万元,占年度投资计划的56.52%;教学楼5层顶板、板模板及钢筋正在安装,宿舍楼已砌砖5层,图书行政中

心正在打桩,餐厅、艺术楼基础钢筋、模板正在施工。

5.总投资1.21亿元周口卫校新校区项目。年度目标任务:今年完成投资6900万元,项目建成投用。目前完成情况:1至5月份完成投资3500万元,占年度投资计划的50.73%;目前4栋学生公寓楼主体部分已完工,正在进行内装修;行政办公楼已建4层,实验楼主体已完工,教学楼5层梁板钢筋绑扎已完成90%,综合楼已建3层,校区道路已完成30%,其他配套设施正在紧张施工。

6.总投资4.77亿元潢河航运开发建设一期(周口段)项目。年度目标任务:今年完成投资1亿元,完成37.9公里航道疏浚、护坡、鹿邑船闸维修和部分桥梁改建。目前完成情况:1至5月份完成投资5000万元,占年度投资计划的50%;正在进行航道陆上、水下、围堰等土方工程开挖工作。

二、按节点计划稳步推进的项目5个

1.总投资9010万元周口市体育场建设项目。年度目标任务:今年完成投资6000万元,主体工程完工。目前完成情况:1至5月份完成投资2000万元,占年度投资计划的33.33%;土地已征,由于投资有所变更,其他手续正在报批。

2.总投资3000万元开工建设周口市东新区110千伏变电站工程。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投入使用。目前完成情况:1至5月份完成投资1100万元,占年度投资计划的30.56%;变电站土建工程及线路工程基础设施正在施工。

3.总投资1.15亿元开工建设周口市中心医院门诊楼项目。年度目标任务:今年计划完成投资2000万元,完成地下二层建设。目前完成情况:1至5月份完成投资600万元,占年度投资计划的30%。

4.总投资5629万元周口市人民路改造工程。年度目标任务:今年全部完成投资,工程完工。目前完成情况:1至5月份完成投资350万元,占年度投资计划的6.22%;正在进行线路改造,铺设二层灰土600米。



市委书记毛超峰视察项目建设。



市长徐光毅视察“双十五工程”。

我市100个重点建设项目进展情况

2010年全市确定重点建设项目100个,总投资229.31亿元,年度计划投资116.6亿元。截至5月底,已完成投资43.68亿元,占年度投资计划的37.47%。比去年同期多完成投资6.52亿元,速度快了3.2个百分点。1至5月份,共有6个项目已提前完成年度目标任务,6个项目未能开工建设,其他项目按节点计划稳步推进。

一、工业项目69个。总投资110.76亿元,年度计划投资70.29亿元。1至5月份完成投资31.11亿元,占年度投资计划的44.25%。河南亚华安全玻璃生产线二期工程、科信电缆碳纤维复合芯导线项目、邦成医疗设备生产、盛丰羊绒纺织等项目部分车间已投入运营。河南豫人木业高密度纤维板扩建项目,投资进度达到计划的93.94%,目前设备已到位,主要设备已安装。河南三和皮革制品加工项目,原厂设备调整结束,已正常生产,新增设备大部分已到厂并安装。华丰网业高强多层造纸网项目,平桥梁改建。目前完成情况:1至5月份完成投资5000万元,占年度投资计划的50%;正在进行航道陆上、水下、围堰等土方工程开挖工作。

二、按节点计划稳步推进的项目5个

1.总投资9010万元周口市体育场建设项目。年度目标任务:今年完成投资6000万元,主体工程完工。目前完成情况:1至5月份完成投资2000万元,占年度投资计划的33.33%;土地已征,由于投资有所变更,其他手续正在报批。

2.总投资3000万元开工建设周口市东新区110千伏变电站工程。年度目标任务:今年全部完成投资,项目建成投入使用。目前完成情况:1至5月份完成投资1100万元,占年度投资计划的30.56%;变电站土建工程及线路工程基础设施正在施工。

3.总投资1.15亿元开工建设周口市中心医院门诊楼项目。年度目标任务:今年计划完成投资2000万元,完成地下二层建设。目前完成情况:1至5月份完成投资600万元,占年度投资计划的30%。

4.总投资5629万元周口市人民路改造工程。年度目标任务:今年全部完成投资,工程完工。目前完成情况:1至5月份完成投资350万元,占年度投资计划的6.22%;正在进行线路改造,铺设二层灰土600米。

三、社会事业项目7个。总投资7.41亿元,年度计划投资3.51亿元。1至5月份完成投资1.51万元,占年度投资计划的43.01%。周口幼儿师范学校建设项目、周口市科技职业学院东新校区建设项目及周口卫校建设项目,已完成年度计划的40%以上,目前正在进行教学楼、宿舍楼、餐厅、道路等其他配套设施建设,进展较为顺利。

四、商贸流通项目3个。总投资9.5亿元,年度计划投资5.5亿元。1至5月份完成投资1.84亿元,占年度投资计划的33.46%。市黄淮物流港农产品批发市场项目,已完成市场东地区地基开挖工程;西区主体工程已基本完工,商户进场工作已结束。川汇发展精品汽车城项目,一期东风本田4S店开始营业,一汽丰田、上汽通用5家、北京现代、一汽大众、昌河汽车、奇瑞轿车等6家4S店正在建设,金杯汽车、昌河汽车、长安铃木、北汽福田4个4S店正在筹建;二期正在办理土地、规划等相关手续。雨润扶沟农副产品物流配送中心建设项目,已到位资金1亿元,目前正在做前期准备工作。

五、能源项目1个。总投资27亿元,年度计划投资2亿元,1至5月份完成投资435万元。周口隆达热电厂2×30万千瓦机组,老厂主机拆除已经完成,环评报告、水土保持方案、接入系统已分别经过国家有关部门批复,项目核准已上报国家发改委,未能如期批复,影响了工程进度。

总策划:杨蓝红 叶楠 郭其健 顾玉杰 李建成 李江
策划:魏东 王耀辉 沈洪 刘英姿
摄影:沈洪 李策
技术支持:王朝晖

